



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOCACAN DE OCAMPO
MUNICIPIO: NUEVO URECHO

FECHA: 30-Jun-19

TRIMESTRE:

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICOM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA EJERCIDA						DIFERENCIA TOTAL	AVANCES			FECHAS		METAS TOTALES								
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL PROG	MUNICIPAL GASTO CONCORRENTE	BENEFICIARIOS		OTROS	FISCO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIO \$						
16/059/018/2019	IBS	1.2.3.5.2.08.09	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	EL NARANJO		AD	\$601,461.94	\$0.00	\$0.00	\$601,461.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,426.24	90.00%	60.69%	08/04/2019		M2	88	79 HABIT.				
16/059/012/2019	IBE	1.2.3.5.2.07.57	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADRERO DE LA LOCALIDAD DE LOS OTATES	LOS OTATES		AD	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,548.92	100.00%	65.21%	22/04/2019	21/09/2019	M2	324	85 ALUMNOS					
16/059/004/2019	MEV	1.2.3.5.1.03.20	CONSTRUCCION DE 50 PISOS FRIMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	VIARIAS		AD	\$551,780.50	\$0.00	\$0.00	\$551,780.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,421.15	50.00%	29.97%	29/05/2019		M2	1600	50 FAMILIAS					
16/059/027/2019	APO	1.2.3.5.3.01.24	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL	EL PINAL		A	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,252.30	30.00%	57.16%	03/07/2019		M3	50	46 HABIT.					
16/059/01/2019	GI	1.2.3.5.3.01.24	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	NUEVO URECHO		A	\$298,358.82	\$0.00	\$0.00	\$298,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,409.27	51.00%	51.93%	01/01/2019	31/12/2019	PROGRAM A	1	7722					
SUMA TOTAL HOJA 2 (APROBADO)							\$2,121,601.26	\$0.00	\$0.00	\$2,121,601.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
SUMA TOTAL HOJA 2 (EJERCIDO)							\$1,104,533.38	\$0.00	\$0.00	\$1,104,533.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
SUMA TOTAL HOJA 1 Y 2 (APROBADO)							\$7,555,827.82	\$0.00	\$2,828,575.28	\$4,728,712.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
SUMA TOTAL HOJA 1 Y 2 (EJERCIDO)							\$6,413,843.78	\$0.00	\$2,028,572.28	\$3,595,585.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													



C. DANTE VERA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MICHOCACAN DE OCAMPO
AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO

C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES
SINDICADA MUNICIPAL
MICHOCACAN DE OCAMPO
AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO

L. PEDROGIA MONSERRAT HIDALGO VIEIRA
CONTRALORA MUNICIPAL
MICHOCACAN DE OCAMPO
AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO

DIR. URBANISMO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PUBLICAS
MICHOCACAN DE OCAMPO
AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO

TESORERO MUNICIPAL
MICHOCACAN DE OCAMPO
AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO

NOTA: LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE FORMATO FUERON TOMADOS FIELMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD DE NUEVO URECHO 2018-2021