



**H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN**  
**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020**  
**"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**



"TRABAJANDO JUNTOS POR UN MUNICIPIO MEJOR"

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ESTADO: MICHOACÁN DE OCAMPO  
 MUNICIPIO: NUEVO URECHO

FECHA: 30-sep-20

TRIMESTRE: TERCERO

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SIGM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						DIFERENCIA TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACIONES			
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL F/03	MUNICIPAL GASTO CORRIENTE	BENEFICIARIOS		OTROS	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			NUMERO DE BENEFICIARIOS		
16/059/021/2020	URB	1.2.3.5.4.02.114	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL DR. MIGUEL SILVA-NUEVO URECHO-EL TEJABÁN, TRAMO LOS OTATES-IBÉRICA	NUEVO URECHO	A		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.94	85.00%	96.95%	12/02/2020		KM	16.8	7722 HAB.	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
							\$193,898.06	\$0.00	\$0.00	\$193,898.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/014/2020	URB	1.2.3.5.4.02.117	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE GUADALAJARA DE LA LOCALIDAD DE IBÉRICA	IBÉRICA	A		\$573,937.81	\$0.00	\$0.00	\$573,937.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	21/02/2020	30/05/2020	M3	177.4	422 HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE ENTREGO AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	
							\$573,937.81	\$0.00	\$0.00	\$573,937.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/020/2020	URB	1.2.3.5.4.02.118	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO URECHO-CEBADILLA-LAS TROJAS	LA CEBADILLA	A		\$533,091.91	\$0.00	\$0.00	\$533,091.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	17/02/2020	24/04/2020	KM	15.78	HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE ENTREGO AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	
							\$533,091.91	\$0.00	\$0.00	\$533,091.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/012/2020	MEV	1.2.3.5.1.03.22	CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN	SAN VICENTE, LOS OTATES, TEPEHAHUA, EL CALVARIO, TIPIARO, EL MIRADOR, EL CAPIRITO, TIERRAS COLORADAS, VILLA ERENDIRA, IBÉRICA, CACANGUO, NUEVO URECHO, EL PINAL, SANTA EFIGENIA, LAS TROJAS, LA CEBADILLA, EL PLATANILLO Y SAN JOSE DEL SALTO		IR	\$1,564,368.60	\$0.00	\$0.00	\$1,564,368.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	05/05/2020	11/07/2020	M2	3720	93 FAMILIAS	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE ENTREGO AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	
							\$1,564,368.60	\$0.00	\$0.00	\$1,564,368.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/025/2020	IBE	1.2.3.5.2.07.63	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS	TIERRAS COLORADAS		AD	\$647,426.19	\$0.00	\$0.00	\$647,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301.08	100.00%	99.49%	08/06/2020	17/08/2020	M2	564.33	122 HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE ENTREGO AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	
							\$644,125.11	\$0.00	\$0.00	\$644,125.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/024/2020	AYS	1.2.3.5.3.04.04	TERMINACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO	NUEVO URECHO		CONVENIO (CEAC)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	100.00%	50.00%	19/06/2020		ML	1648 DEPOSITO	7722 HAB.	EN PROCESO	OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, EJECUTA LA DEPENDENCIA CEAC. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
							\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/002/2020	AYS	1.2.3.5.3.01.28	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION Y DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS	LOS SABINOS	A		\$615,334.09	\$0.00	\$0.00	\$615,334.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710.20	100.00%	99.56%	22/05/2020	05/09/2020	ML	1301.6	112 HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE ENTREGO AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	
							\$612,623.89	\$0.00	\$0.00	\$612,623.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/023/2020	AYS	1.2.3.5.3.01.29	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION A DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS GUILLÉN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	SAN VICENTE	A		\$161,472.34	\$0.00	\$0.00	\$161,472.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,445.23	100.00%	90.43%	03/08/2020	05/09/2020	ML	226	846	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. SE ENTREGO AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	
							\$146,027.11	\$0.00	\$0.00	\$146,027.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/005/2020	IBE	1.2.3.5.2.07.64	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA	LA CEBADILLA		AD	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,050.00	70.00%	29.79%	07/09/2020		M2	390	846	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	
							\$148,950.00	\$0.00	\$0.00	\$148,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
16/059/016/2020	URB	1.2.3.5.4.02.119	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRAL. ENRIQUE RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO	EL CALVARIO		AD	\$623,143.08	\$0.00	\$0.00	\$623,143.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,380.74	90.00%	82.13%	01/09/2020		M2	560	464	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	
							\$511,762.34	\$0.00	\$0.00	\$511,762.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
<b>SUMA TOTAL HOJA 1 (APROBADO)</b>							<b>\$9,418,774.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$7,418,774.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>												
<b>SUMA TOTAL HOJA 1 (EJERCIDO)</b>							<b>\$6,928,784.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,928,784.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>												

C. DANTE VIEYRA DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES  
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA VERDUGO  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR CORNEJO QUIROZ  
DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

JUAN AYALA PACHECO  
TESORERO MUNICIPAL


NOTA: LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE FORMATO FUERON TOMADOS FIELMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018 - 2021

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018 - 2021

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018 - 2021

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



MICHOACAN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2015 - 2021

**SINDICO MUNICIPAL**



MICHOACAN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2015 - 2021

**REGIDOR DE DESARROLLO Y OBRAS PÚBLICAS**

C. NOE SANTOYO CARRILLO

**REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CULTURA Y TURISMO**



C. FREDI TZINTZUN ESPINDOLA

**REGIDORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO**



C. MARIA VALERIANA AGUILAR RAMIREZ

**REGIDORA DE LA MUJER, JUVENTUD Y EL DEPORTE**



C. JUANA GARCIA BEJARANO

**REGIDOR DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO**



C. JUAN PACHECO HERNÁNDEZ

**REGIDOR DE ECOLOGÍA**




C. JUAN JAVIER JUÁREZ FIGUEROA

**REGIDORA DESALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**



C. MARIA EVELIA FARIAS GONZALEZ

**TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO**




MICHOACAN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2015 - 2021



C. JUAN AYALA PACHECO

**CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



MICHOACAN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2015 - 2021



LIC. MIGUEL ANGEL MÉDINA VERDUZCO



**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020  
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**




ESTADO: MICHOACÁN DE OCAMPO  
MUNICIPIO: NUEVO URECHO

FECHA: 30-sep-20

TRIMESTRE: TERCERO

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SIDM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						DIFERENCIA TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACIONES	
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL F/03	MUNICIPAL GASTO CORRIENTE	BENEFICIARIOS		OTROS	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			NUMERO DE BENEFICIARIOS
16/059/015/2020	URB	1.2.3.5.4.02.120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LOCALIDAD DE SAN VICENTE	SAN VICENTE		AD	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,052.16	30.00%	25.83%	14/09/2020		M2	500	846	EN PROCESO	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
							\$185,947.85	\$0.00	\$0.00	\$185,947.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
16/059/GI/2020	GI	1.2.3.5.4.02.116	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	NUEVO URECHO	A		\$148,696.54	\$0.00	\$0.00	\$148,696.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,454.25	47.00%	47.24%	01/01/2020		PROGRAM A	1	7722	EN PROCESO	PROGRAMA UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.
							\$70,242.29	\$0.00	\$0.00	\$70,242.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
SUMA TOTAL HOJA 2 (APROBADO)							\$868,696.54	\$0.00	\$0.00	\$868,696.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
SUMA TOTAL HOJA 2 (EJERCIDO)							\$256,190.14	\$0.00	\$0.00	\$256,190.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
SUMA TOTAL HOJA 1 y 2 (APROBADO)							\$10,287,470.56	\$0.00	\$2,000,000.00	\$8,287,470.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
SUMA TOTAL HOJA 1 y 2 (EJERCIDO)							\$7,184,974.97	\$0.00	\$0.00	\$7,184,974.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00										



C. DANTE VIEIRA DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES  
SINDICO MUNICIPAL

M. MIGUEL ANGEL MEDINA VERDIZCO  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR CORNEJO QUIROZ  
DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018 - 2021

L. JUAN AYALA PACHECO  
TESORERO MUNICIPAL

NOTA: LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE FORMATO FUERON TOMADOS FIELMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD MUNICIPAL


MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018 - 2021

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018 - 2021

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018 - 2021

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO  
2018 - 2021

**PRESIDENTE MUNICIPAL**




**C. DANTE VIEYRA DIAZ**

**SINDICO MUNICIPAL**



**C. GUADALUPE MARTINEZ FUENTES**

**REGIDOR DE DESARROLLO Y OBRAS  
PÚBLICAS**



**C. NOE SANTOYO CARRILLO**

**REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA,  
CULTURA Y TURISMO**



**C. FREDI TZINTZUN ESPINDOLA**

**REGIDORA DE PLANEACIÓN,  
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO**



**C. MARIA VALERIANA AGUILAR RAMIREZ**

**REGIDORA DE LA MUJER, JUVENTUD Y EL  
DEPORTE**



**C. JUANA GARCIA BEJARANO**

**REGIDOR DE FOMENTO INDUSTRIAL Y  
COMERCIO**



**C. JUAN PACHECO HERNÁNDEZ**

**REGIDOR DE ECOLOGÍA**




**C. JUAN JAVIER JUÁREZ FIGUEROA**

**REGIDORA DESALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**



**C. MARIA EVELIA FARIAS GONZALEZ**

**TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO**



**C. JUAN AYALA PACHECO**

**CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



**LIC. MIGUEL ANGEL MEDINA VERDUZCO**